



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
QUANG NINH THERMAL
POWER JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 1044/BC-NĐQN
No. /TTr-NDQN

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2026
Quang Ninh, month day year 2026

**BÁO CÁO
REPORT**

**Tình hình triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh
Report on the Implementation Status of the Project for Upgrading and
Renovating the Flue Gas Treatment System of Quang Ninh Thermal Power Plant**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty
Dear: The Company's Board of Directors

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);/Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company;

Theo Quyết định số 643/QĐ-NĐQN ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (Dự án) với Tổng mức đầu tư (TMĐT) là 3.705.237.052.857 đồng và tiến độ thực hiện Dự án là giai đoạn năm 2023- 2026;/Pursuant to Decision No. 643/QĐ-NDQN dated April 22, 2026 of the Board of Directors on the approval of the adjustment to the Investment Project for Upgrading and Renovation of the Flue Gas Treatment System of Quang Ninh Thermal Power Plant (the “Project”); accordingly, the adjusted Project has been approved with a Total Investment Capital of VND 3,705,237,052,857 and a project implementation period from 2023 to 2026

Thực hiện quyết định nêu trên của HĐQT, Công ty kính báo cáo HĐQT các thông tin, nội dung tình hình thực hiện Dự án đến thời điểm hiện tại như sau:

Pursuant to the aforementioned Resolution/Decision of the Board of Directors, the Company hereby reports to the Board of Directors on the current status and progress of the Project implementation as follows:

**1. Tình hình thực hiện Dự án đến thời điểm hiện tại:/ Project
Implementation Status as of the Present Time:**

- Ngày 03/4/2026, theo chủ trương giao quyền của HĐQT, Tổng giám đốc ban hành Quyết định số 541/QĐ-NĐQN phê duyệt HSMT gói thầu số 05DAKT Thiết kế - Mua sắm – Xây dựng (EPC) thuộc Dự án. Đồng thời gói thầu EPC được

đăng tải lên Hệ thống Mạng ĐTQG theo số Thông báo mời thầu IB2600134054 với thời hạn đóng/mở thầu vào ngày 08/5/2026./ *On April 3, 2026, under the authority delegated by the Board of Directors, the General Director issued Decision No. 541/QĐ-NĐQN approving the Bidding Documents for Package No. 05DAKT – Engineering, Procurement and Construction (EPC) under the Project. At the same time, the EPC package was published on the National E-Procurement System under Invitation for Bid (IFB) Notice No. IB2600134054, with the bid closing and opening date scheduled for May 8, 2026.*

- Ngày 15/4/2026, Công ty tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu lần 1 để giúp các Nhà thầu quan tâm hiểu rõ hơn về nội dung HSMT và chuẩn bị HSDT gói thầu EPC đầy đủ, chuẩn xác hơn. Theo đó có một số ý kiến đề xuất kiến nghị và làm rõ về HSMT gói thầu EPC của các Nhà thầu, nên ngày 29/4/2026, Tổng giám đốc Công ty ban hành Quyết định số 701/QĐ-NĐQN phê duyệt sửa đổi HSMT, nhưng không điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu EPC (lần 1) và gia hạn thời điểm đóng/mở thầu đến 9h00 ngày 11/5/2026 để đảm bảo tuân thủ đủ thời gian cho các Nhà thầu chuẩn bị HSDT khi thay đổi nội dung HSMT./ *On April 15, 2026, the Company organized the first Pre-Bid Conference to assist interested bidders in gaining a better understanding of the requirements of the Bidding Documents and in preparing more complete and accurate Bids for the EPC package. During the conference, several comments, recommendations, and requests for clarification regarding the EPC Bidding Documents were raised by the bidders. Accordingly, on April 29, 2026, the General Director of the Company issued Decision No. 701/QĐ-NĐQN approving the first amendment to the Bidding Documents without adjusting the implementation schedule of the EPC package. At the same time, the bid closing and opening time was extended until 9:00 a.m. on May 11, 2026, in order to ensure sufficient time for bidders to prepare and submit their Bids following the amendments to the Bidding Documents.*

- Tại thời điểm mở thầu lúc 9h00 ngày 11/5/2026, không có Nhà thầu nào tham gia và nộp HSDT. Để kịp thời xử lý tình huống này, Công ty đã gia hạn thời điểm đóng/mở thầu gói thầu EPC đến 14h00 ngày 27/5/2026./ *At the bid opening scheduled at 9:00 a.m. on May 11, 2026, no bidder participated in the bidding process or submitted a Bid for the EPC package. To promptly address this situation and ensure the continuity of the procurement process, the Company decided to extend the bid closing and opening time for the EPC package until 2:00 p.m. on May 27, 2026.*

- Nhằm mục tiêu nắm bắt được các lý do, nội dung tồn tại trong HSMT gói thầu EPC dẫn đến không có Nhà thầu tham dự, làm cơ sở để xem xét, tiếp tục điều chỉnh HSMT gói thầu EPC, Công ty đã phối hợp cùng Đơn vị Tư vấn lập HSMT tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu lần 2 vào ngày 14/5/2026. Theo đó có 08 nhà thầu tham dự và các Nhà thầu đã tích cực nêu ý kiến đề xuất, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề sau: i) Làm rõ, hiệu chỉnh về hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, giải

pháp phương án kỹ thuật cho phù hợp, khả thi; ii) Có 04 Nhà thầu nêu nguyên nhân chính không tham gia nộp HSDT là do HSMT yêu cầu tiến độ thực hiện 199 ngày (hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2026) là quá gấp, không khả thi. Đồng thời kiến nghị cần thiết phân chia thực hiện thi công, lắp đặt đấu nối tổ máy thành 02 giai đoạn, mỗi giai đoạn thực hiện 02 tổ máy do không gian mở rộng thi công lắp đặt thiết bị hạn chế; phạm vi, không gian thi công chật hẹp, không thể huy động, tập trung lực lượng nhân lực quá đông và chông chéo trong thực hiện công việc./ *In order to identify the reasons and issues within the EPC Bidding Documents that resulted in the absence of bidder participation, thereby providing a basis for further review and amendment of the EPC Bidding Documents, the Company, in coordination with the Bidding Documents Consultant, organized the second Pre-Bid Conference on May 14, 2026. A total of eight (08) contractors attended the conference and actively provided comments and recommendations, focusing mainly on the following issues: (i) Clarification and adjustment of the requirements relating to similar contracts, key personnel, and technical solutions to ensure suitability and practical feasibility; (ii) Four (04) contractors indicated that the primary reason for not submitting Bids was the required implementation period of 199 days stipulated in the Bidding Documents (including completion, commissioning, acceptance testing, and handover before December 31, 2026), which they considered excessively short and impractical. The contractors also recommended that the construction, installation, and tie-in works for the generating units should be divided into two phases, with each phase covering two generating units. This recommendation was based on the limited space available for equipment installation and construction activities, the restricted working area within the project site, and the impracticality of mobilizing a large workforce simultaneously without causing congestion and overlapping activities during project execution.*

Do đó, Công ty đã yêu cầu các đơn vị Tư vấn lập/ thẩm định HSMT xem xét, rà soát HSMT để điều chỉnh cho phù hợp, khả thi. Trên cơ sở chủ trương giao quyền của HĐQT, ngày 22/5/2026 Tổng giám đốc Công ty có Tờ trình HĐQT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch LCNT các gói thầu số 03, 04, 05 DAKT của Dự án, trước khi tiếp tục ban hành Quyết định số 809/QĐ-NĐQN phê duyệt nội dung sửa đổi HSMT (lần 2) gói thầu EPC (số 05 DAKT) và gia hạn thời điểm đóng/mở thầu gói thầu EPC đến 9h00 ngày 02/6/2026 để đảm bảo đủ thời gian đăng tải HSMT sửa đổi trước thời điểm đóng thầu theo quy định./ *Based on the authority delegated by the Board of Directors, on May 22, 2026, the General Director submitted a proposal to the Board of Directors seeking approval for the adjustment of the Contractor Selection Plan for Packages No. 03, 04 and 05 of the Project. Subsequently, the General Director issued Decision No. 809/QĐ-NĐQN approving the second amendment to the EPC Bidding Documents (Package No. 05 DAKT) and extending the bid closing and opening time for the EPC package until 9:00 a.m. on June 2, 2026, in order to ensure sufficient time for the*

publication of the amended Bidding Documents prior to the bid closing date in accordance with applicable regulations.

- Song hành với đó, Công ty đã yêu cầu các đơn vị Tư vấn lập/thẩm tra rà soát và điều chỉnh Báo cáo FS của Dự án cho đồng bộ với tiến độ thực hiện gói thầu EPC/Dự án bị kéo dài sang năm 2027. Đồng thời Công ty đã có Tờ trình HĐQT đề xuất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua/phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư (lần 2). Theo đó HĐQT đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 50/NQ-NĐQN ngày 18/5/2026 cho phép tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 30/6/2026./ *In parallel with the above activities, the Company requested the consultants responsible for the preparation and appraisal of the Feasibility Study (FS) to review and revise the FS in order to align it with the updated implementation schedule of the EPC package and the Project, which had been extended into 2027. At the same time, the Company submitted a proposal to the Board of Directors seeking approval for the organization of an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) to consider and approve the second adjustment of the Investment Project. Accordingly, the Board of Directors agreed to the proposal and issued Resolution No. 50/NQ-NĐQN dated May 18, 2026, approving the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on June 30, 2026.*

- Ngày 26/5/2026, Tổng giám đốc Công ty có Tờ trình số 150/TTr-NĐQN trình HĐQT thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư (lần 2)./ *On May 26, 2026, the General Director submitted Proposal No. 150/TTr-NĐQN to the Board of Directors for consideration and approval of the contents to be presented to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) regarding the second adjustment of the Investment Project.*

- Ngày 29/5/2026, Công ty có Văn bản số 1011/NĐQN-KTAT+KHVT báo cáo Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh BCNCKT Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh theo đúng quy định./ *On May 29, 2026, the Company issued Official Letter No. 1011/NĐQN-KTAT+KHVT to the Department of Industry and Trade of Quang Ninh Province, reporting the adjustment of the Feasibility Study Report (FS) for the Project on Upgrading and Renovating the Flue Gas Treatment System of Quang Ninh Thermal Power Plant in compliance with applicable regulations.*

- Ngày 02/6/2026, Công ty đã tổ chức Lễ mở thầu gói thầu số 05 DAKT: Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng (EPC) thuộc dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh. Có 02 Nhà thầu/Liên danh Nhà thầu tham dự và nộp HSDT gồm Công ty TNHH Kỹ thuật Nhiệt và Môi trường CISDI và Liên danh Nhà thầu Shanghai Electric Group Co, Ltd and Pacific Corporation Join stock Company. Công ty đã thường xuyên, liên tục phối hợp, đôn đốc, giám sát các đơn vị Tư vấn đánh giá HSDT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu EPC tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ các bước thủ tục, rút ngắn thời gian nhằm sớm ký kết hợp đồng và thực hiện gói thầu EPC của Dự án theo mốc tiến độ đề ra./ *On June 2, 2026, the Company conducted the bid opening ceremony for Package No. 05 DAKT: Engineering, Procurement and Construction (EPC) under the Project*

for Upgrading and Renovating the Flue Gas Treatment System of Quang Ninh Thermal Power Plant. Two bidders/joint ventures submitted Bids, namely CISDI Thermal and Environmental Engineering Co., Ltd. and the Joint Venture of Shanghai Electric Group Co., Ltd. and Pacific Corporation Joint Stock Company. The Company has continuously coordinated with, supervised, and urged the consultants responsible for bid evaluation and appraisal of the contractor selection results for the EPC package to mobilize adequate resources and expedite the evaluation and appraisal process. The objective is to shorten the procedural timeline, facilitate the early award and signing of the EPC contract, and ensure timely implementation of the EPC package in accordance with the Project schedule.

2. Các công việc đang triển khai thực hiện:/ Ongoing Activities

- Công ty đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, bộ phận liên quan hoàn thành rà soát, hiệu chỉnh lại, trình duyệt Đề cương nhiệm vụ, Dự toán và HSMT các gói thầu tư vấn số 03 DAKT Tư vấn quản lý dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh và số 04 DAKT Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác LCNT với mục tiêu có các Nhà thầu tư vấn thực hiện các công việc liên quan để quản lý, phối hợp đồng bộ với Nhà thầu EPC thực hiện Dự án./ *The Company has directed and urged the relevant departments and units to complete the review, revision, and submission for approval of the Terms of Reference (TOR), Cost Estimates, and Bidding Documents for Consultancy Package No. 03 DAKT – Project Management Consultancy Services for the Project for Upgrading and Renovating the Flue Gas Treatment System of Quang Ninh Thermal Power Plant, and Consultancy Package No. 04 DAKT – Construction Supervision and Equipment Installation Supervision Consultancy Services for the same Project. The objective is to expedite the contractor selection process and engage the consultancy contractors at the earliest possible stage so that they can perform the relevant services, effectively manage and coordinate project activities, and ensure synchronized implementation with the EPC Contractor throughout the execution of the Project.*

- Tiếp tục chủ động đăng ký làm việc, bám sát và kiến nghị NSMO để có phương thức kế hoạch bố trí lịch dừng các tổ máy thực hiện thi công lắp đặt Dự án khí thải/SCL trong năm 2027 cho phù hợp./ *Continue to proactively work with and closely coordinate with NSMO regarding the scheduling and approval of generating unit outages, and seek appropriate arrangements for unit shutdown periods to facilitate the implementation of the Flue Gas Treatment System Upgrade Project and the Major Overhaul (MO) program in 2027.*

- Làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để sớm triển khai các thủ tục liên quan và kịp thời ký kết hợp đồng vay vốn với giá trị 80% gói thầu EPC của Dự án. Rà soát các chỉ tiêu tài chính, dòng tiền của Công ty để bố trí nguồn vốn tự

có 20% giá trị gói thầu EPC còn lại của Dự án trong thời gian tới. *Continue engaging with banks and financial institutions to expedite the necessary financing procedures and facilitate the timely execution of loan agreements covering 80% of the EPC contract value of the Project. Conduct a comprehensive review of the Company's financial ratios and cash flow projections in order to arrange sufficient internal funds to finance the remaining 20% of the EPC contract value of the Project during the forthcoming implementation period.*

3. Đề xuất, kiến nghị:/Recommendations and Proposals

Công ty kính báo cáo HĐQT tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy NĐQN với các nội dung nêu trên và kiến nghị HĐQT quan tâm, xem xét và sớm có ý kiến thông qua/phê duyệt đối với các nội dung do Công ty trình phê duyệt để đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án như kế hoạch đề ra./ *The Company respectfully submits this report to the Board of Directors on the current implementation status of the Project for Upgrading and Renovating the Flue Gas Treatment System of Quang Ninh Thermal Power Plant and kindly requests the Board's consideration, guidance, and timely approval of the matters submitted by the Company. Such support will facilitate the effective implementation of the Project and ensure compliance with the planned schedule, quality requirements, and overall project objectives.*

Trân trọng/ *Regards* ./.

Nơi nhận/ Received:

- HĐQT, BKS Cty (để b/cáo);
- *The Board of Directors, Supervisory Board of the Company (for reporting);*
- Ban TGD Cty (để c/đạo);
- *Board of Director (for direction);*
- Các đơn vị Cty, Tổ nhân sự DA (t/hiện);
- *Relevant departments/ Project Team (for implementation);*
- Lưu: VT, KHVT, KTAT.
- *Archived: Office, Planning and Supplies Department, Technical and Safety Department.*

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Signed and Sealed

Nguyễn Việt Dũng