

BÁO CÁO

Tình hình triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty);

Theo Quyết định số 643/QĐ-NĐQN ngày 22/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (Dự án) với Tổng mức đầu tư (TMĐT) là 3.705.237.052.857 đồng và tiến độ thực hiện Dự án là giai đoạn năm 2023- 2026;

Thực hiện quyết định nêu trên của HĐQT, Công ty kính báo cáo HĐQT các thông tin, nội dung tình hình thực hiện Dự án đến thời điểm hiện tại như sau:

1. Tình hình thực hiện Dự án đến thời điểm hiện tại:

- Ngày 03/4/2026, theo chủ trương giao quyền của HĐQT, Tổng giám đốc ban hành Quyết định số 541/QĐ-NĐQN phê duyệt HSMT gói thầu số 05DAKT Thiết kế - Mua sắm – Xây dựng (EPC) thuộc Dự án. Đồng thời gói thầu EPC được đăng tải lên Hệ thống Mạng ĐTQG theo số Thông báo mời thầu IB2600134054 với thời hạn đóng/mở thầu vào ngày 08/5/2026.

- Ngày 15/4/2026, Công ty tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu lần 1 để giúp các Nhà thầu quan tâm hiểu rõ hơn về nội dung HSMT và chuẩn bị HSDT gói thầu EPC đầy đủ, chuẩn xác hơn. Theo đó có một số ý kiến đề xuất kiến nghị và làm rõ về HSMT gói thầu EPC của các Nhà thầu, nên ngày 29/4/2026, Tổng giám đốc Công ty ban hành Quyết định số 701/QĐ-NĐQN phê duyệt sửa đổi HSMT, nhưng không điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu EPC (lần 1) và gia hạn thời điểm đóng/mở thầu đến 9h00 ngày 11/5/2026 để đảm bảo tuân thủ đủ thời gian cho các Nhà thầu chuẩn bị HSDT khi thay đổi nội dung HSMT.

- Tại thời điểm mở thầu lúc 9h00 ngày 11/5/2026, không có Nhà thầu nào tham gia và nộp HSDT. Để kịp thời xử lý tình huống này, Công ty đã gia hạn thời điểm đóng/mở thầu gói thầu EPC đến 14h00 ngày 27/5/2026.

- Nhằm mục tiêu nắm bắt được các lý do, nội dung tồn tại trong HSMT gói thầu EPC dẫn đến không có Nhà thầu tham dự, làm cơ sở để xem xét, tiếp tục điều chỉnh HSMT gói thầu EPC, Công ty đã phối hợp cùng Đơn vị Tư vấn lập HSMT tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu lần 2 vào ngày 14/5/2026. Theo đó có 08 nhà thầu

tham dự và các Nhà thầu đã tích cực nêu ý kiến đề xuất, kiến nghị, tập trung vào các vấn đề sau: i) Làm rõ, hiệu chỉnh về hợp đồng tương tự, nhân sự chủ chốt, giải pháp phương án kỹ thuật cho phù hợp, khả thi; ii) Có 04 Nhà thầu nêu nguyên nhân chính không tham gia nộp HSDT là do HSMT yêu cầu tiến độ thực hiện 199 ngày (hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 31/12/2026) là quá gấp, không khả thi. Đồng thời kiến nghị cần thiết phân chia thực hiện thi công, lắp đặt đầu nối tổ máy thành 02 giai đoạn, mỗi giai đoạn thực hiện 02 tổ máy do không gian mở rộng thi công lắp đặt thiết bị hạn chế; phạm vi, không gian thi công chật hẹp, không thể huy động, tập trung lực lượng nhân lực quá đông và chằng chéo trong thực hiện công việc.

Do đó, Công ty đã yêu cầu các đơn vị Tư vấn lập/ thẩm định HSMT xem xét, rà soát HSMT để điều chỉnh cho phù hợp, khả thi. Trên cơ sở chủ trương giao quyền của HĐQT, ngày 22/5/2026 Tổng giám đốc Công ty có Tờ trình HĐQT phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch LCNT các gói thầu số 03, 04, 05 DAKT của Dự án, trước khi tiếp tục ban hành Quyết định số 809/QĐ-NĐQN phê duyệt nội dung sửa đổi HSMT (lần 2) gói thầu EPC (số 05 DAKT) và gia hạn thời điểm đóng/mở thầu gói thầu EPC đến 9h00 ngày 02/6/2026 để đảm bảo đủ thời gian đăng tải HSMT sửa đổi trước thời điểm đóng thầu theo quy định. Đồng thời

- Song hành với đó, Công ty đã yêu cầu các đơn vị Tư vấn lập/thẩm tra rà soát và điều chỉnh Báo cáo FS của Dự án cho đồng bộ với tiến độ thực hiện gói thầu EPC/Dự án bị kéo dài sang năm 2027. Đồng thời Công ty đã có Tờ trình HĐQT đề xuất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua/phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư (lần 2). Theo đó HĐQT đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 50/NQ-NĐQN ngày 18/5/2026 cho phép tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 30/6/2026.

- Ngày 26/5/2026, Tổng giám đốc Công ty có Tờ trình số 150/TTr-NĐQN trình HĐQT thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư (lần 2).

- Ngày 29/5/2026, Công ty có Văn bản số 1011/NĐQN-KTAT+KHVT báo cáo Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh BCNCKT Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh theo đúng quy định.

- Ngày 02/6/2026, Công ty đã tổ chức Lễ mở thầu gói thầu số 05 DAKT: Thiết kế - Mua sắm - Xây dựng (EPC) thuộc dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh. Có 02 Nhà thầu/Liên danh Nhà thầu tham dự và nộp HSDT gồm Công ty TNHH Kỹ thuật Nhiệt và Môi trường CISDI và Liên danh Nhà thầu Shanghai Electric Group Co, Ltd and Pacific Corporation Join stock Company. Công ty đã thường xuyên, liên tục phối hợp, đôn đốc, giám sát các đơn vị Tư vấn đánh giá HSDT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu EPC tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ các bước thủ tục, rút ngắn thời gian nhằm sớm ký kết hợp đồng và thực hiện gói thầu EPC của Dự án theo mốc tiến độ đề ra.

2. Các công việc đang triển khai thực hiện:

- Công ty đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, bộ phận liên quan hoàn thành rà soát, hiệu chỉnh lại, trình duyệt Đề cương nhiệm vụ, Dự toán và HSMT các gói thầu tư vấn số 03 DAKT Tư vấn quản lý dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh và số 04 DAKT Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác LCNT với mục tiêu có các Nhà thầu tư vấn thực hiện các công việc liên quan để quản lý, phối hợp đồng bộ với Nhà thầu EPC thực hiện Dự án.

- Tiếp tục chủ động đăng ký làm việc, bám sát và kiến nghị NSMO để có phương thức kế hoạch bố trí lịch dùng các tổ máy thực hiện thi công lắp đặt Dự án khí thải/SCL trong năm 2027 cho phù hợp.

- Làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để sớm triển khai các thủ tục liên quan và kịp thời ký kết hợp đồng vay vốn với giá trị 80% gói thầu EPC của Dự án. Rà soát các chỉ tiêu tài chính, dòng tiền của Công ty để bố trí nguồn vốn tự có 20% giá trị gói thầu EPC còn lại của Dự án trong thời gian tới.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Công ty kính báo cáo HĐQT tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy NĐQN với các nội dung nêu trên và kiến nghị HĐQT quan tâm, xem xét và sớm có ý kiến thông qua/phê duyệt đối với các nội dung do Công ty trình phê duyệt để đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án như kế hoạch đề ra.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Cty (để b/cáo);
- Ban TGĐ Cty (để c/đạo);
- Các đơn vị Cty, Tổ nhân sự DA (t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT, KTAT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Dũng